

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Data 14 OTT. 2016

Delibera n. 172

^^^^^^

OGGETTO: LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA IRRIGUO DELLE AREE DEL MEDIO AGRI – VASCONI DI MISSANELLO” – APPROVAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO RAPPORTI CONSORZIO/IMPRESA E APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE RAPPORTI CONSORZIO/MINISTERO .-

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri**


Vista la Legge Regionale n.33/2001 “Norme in materia di bonifica integrale”;

Vista la D.G.R. n. 125 del 30.01.2014 recante, fra l'altro, lo scioglimento degli Organi di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli effetti del 3° c. dell'art. 27 della L.R. n. 33/01 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 3.03.2015 con la quale è stato riconfermato l'incarico di Commissario Straordinario Unico dei tre Consorzi di Bonifica di Basilicata all'Avv. Giuseppe Musacchio;

Premesso che

- L'intervento in oggetto in attuazione del programma Nazionale Irriguo per l'approvvigionamento in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, fu inserito in un piano di opere irrigue di competenza statale e approvato con delibera CIPE n.133 del 19.12.2002;
- Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con successivo Decreto n.120 del 16.04.2004 del Commissario “ad Acta” – gestione attività ex Agensud – affidò la realizzazione dell'opera al Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri;
- Il progetto esecutivo, redatto su incarico del Consorzio dalla A.T.P. (Ing. Casalaro capogruppo), fu approvato con delibera del Comitato di Coordinamento n.164 del 28.12.2004;
- il progetto dei lavori di “completamento dello schema irriguo delle aree del medio Agri – Vascone di Missanello” finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali fu finanziato con decreto n.51 A/G.C. del 16.03.2005, dell'importo onnicomprensivo di € 9.810.000,00;
- il Consorzio, per l'affidamento dei lavori, esperì una gara di appalto con il criterio dell'aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 21 c.1 lett. b) della legge 109/94 e dell'art. 5 della Legge 14/73, approvata con delibera n. 106 del 18.07.2004;



Foglio n. 2 delibera n. 172 del 14 OTT. 2016

- Il Consorzio con delibera del Comitato di Coordinamento n. 34 del 18.03.2006 aggiudicò definitivamente all'ATI – ARES Costruzioni Generali S.p.A. (capogruppo) e RO.MAL.COS. S.p.A. (associata) l'intervento dei lavori indicati in oggetto, con il ribasso del 17,81% per l'importo complessivo di € 5.644.099,43 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto n. 167 del 14.07.2006 rideterminato l'importo in € 8.899.901,79 e l'impegno di spesa fu stabilito in € 9.464.311,73;
- con delibera del Comitato di Coordinamento n.13 del 19.01.2006 il Consorzio nominò la terna dei collaudatori in corso d'opera, e con delibera del C.di C. n.135/10 fu sostituito l'Ing. Massimo Natalizio, Presidente della Commissione di collaudo e collaudatore in c.o. delle strutture, con l'Ing. Pietro Oliveti;

Considerato che

- in corso d'opera si rese necessario redigere una 1^ perizia di variante e suppletiva per adeguare le opere in base alle impreviste situazioni geologiche e alle prescrizioni emanate dal SIIT, detto elaborato fu approvato con delibera del C. di C. n.110 del 21.06.2009;
- durante l'intervento entrarono in vigore le Nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) e quindi fu necessario redigere una 2^ perizia di variante, approvata dal Consorzio con delibera del C. di C. n. 80 dell'11.06.2010 e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto Commissariale n. 99 del 25.06.2010, e fu approvato il nuovo Quadro economico per l'importo complessivo di € 9.464.311,73;
- con Decreto n. 112 del 10.07.2012 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prese atto di una ulteriore perizia di variante e suppletiva datata febbraio 2012, (relativa alla impermeabilizzazione della vasca) adottata con delibera n. 40 del 12.03.2012 dal Comitato di Coordinamento dell'Ente, redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06, in cui vennero rettificati alcuni importi relativi alle somme a disposizione;
- a lavori ultimati è stata redatta, a cura del Direttore dei Lavori, una perizia di assestamento dipendente da alcune circostanze impreviste, come le nuove direttive sugli impianti di pompaggio, approvata dal Consorzio con delibera commissariale n. 12 del 14.05.2014;

Considerato inoltre che

- Il Contratto di Appalto con l'ATI aggiudicataria dell'appalto fu stipulato in data 8.06.2006 rep. N.30892 – registrato a Melfi il 20.06.2006;
- durante il corso dei lavori furono approvati tre Atti Aggiuntivi a seguito di altrettante perizie di varianti;
- durante il corso dei lavori furono emessi dalla Direzione Lavori n. 5 Ordini di Servizio;
- i lavori sono stati dichiarati ultimati, dalla Direzione Lavori, in data 11.10.2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 3 delibera n. 172 del 14.07.2016

- i lavori sono stati diretti dall'Ing. Nicola Di Marco e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dal Dott. Michele Mastrangelo, entrambi funzionari del Consorzio;

Accertato che

- in data 25.09.2015 si è svolta la visita di collaudo finale con l'emissione del relativo Certificato di Collaudo;
- con delibera commissariale n. 256 del 30.12.2015 è stata approvata la Relazione di Collaudo e gli Atti di contabilità Finale nei rapporti Consorzio/Impresa, dove si evince che le competenze maturate dalla stessa ascendono ad € 6.489.428,35;

Preso Atto che il Disciplinare di Concessione che regola i rapporti tra il Consorzio (Ente attuatore) ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Commissario ad Acta per la gestione ex Agensud, prevede, relativamente all'intervento indicato in oggetto, all'Art. 10 "Anticipazioni, rate di acconto, saldi" lett.e) l'erogazione della rata di saldo a favore del Consorzio entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto finale;

Visto lo Stato Finale, emesso in data 22.03.2016, nei rapporti Consorzio-Ministero a firma del Direttore Operativo – geom. Antonio Giocoli e dal Responsabile Unico del Procedimento – Dott. Michele Mastrangelo, con il seguente quadro economico:


A) Lavori a Corpo

1- Importo lavori a corpo e oneri per la sicurezza
eseguiti dall'impresa ATI – atto di sottomissione n.3 del 15.7.14 € 6.416.559,63

B) Fondo a disposizione dell'Amm/ve

b1 – lavori in economia	€ 30.135,48
b2 – allacciamenti Enel	€ 284.035,85
b3 – rilievi ed indagini	€ 17.959,14
b4 – acquisizione aree espropriazioni e servitù	€ 350.147,19
b5.1- oneri per la gestione transitoria degli impianti irrigui	€ 46.813,23
b5 – imprevisti ed accantonamento art.26 e 4bis L.109/94	€ =
b6.1-spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 334.502,43
b6.2-incentivo ex art.18 L. 109/94	€ 80.060,82
b6.3-spese generali forfettarie connesse con l'appalto	€ 289.852,78
b6.4-attività di consulenza e di supporto	€ 5.100,00
b6.5-commissioni giudicatrici	€ 6.626,00
b6.6-pubblicità e spese di gara	€ 3.169,34
b6.7-collaudo tecnico amm/vo e collaudo statico	€ 69.281,64
b6.8-Alta sorveglianza	€ 26.970,61
b7 – oneri IVA	€ 1.503.097,47

Totale somma impegnata a tutto il 20/06/2014 € 9.464.311,61



Foglio n. 4 delibera n. ~~172~~ del **14 OTT. 2015**

Riporto

€ 9.464.311,61

A detrarre: acconti corrisposti dal Ministero

1° anticipazione: decreto n. 117 del 26.05.2005	€ 1.961.998,71
2° anticipazione: decreto n. 274 del 26.04.2011	€ 1.823.724,69
3° anticipazione: decreto n. 4 del 29.11.2011	€ 1.892.862,34
4° anticipazione: decreto n. 77 del 11.05.2012	€ 1.892.862,35
5° anticipazione: decreto n. 810 del 26.11.2012	€ 1.419.646,76
6° anticipazione: decreto n.	€ 350.000,00

Sommano gli acconti corrisposti € 9.341.094,85

Resta il credito del Consorzio € 123.216,88

Ritenuto dover procedere all'approvazione dei suddetti atti;

Dare Atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – nominato con delibera commissariale n. 252/15, per gli adempimenti conseguenziali;

Vista la legge regionale n.33 del 6.09.2001;

Visto l'art. 33 lett. "p" del vigente Statuto Consortile;


Con i poteri derivanti dalla suddetta D.G.R. n. 211 del 3.03.2015;

Assistito dal Dott. Michele Mastrangelo, Segretario con funzioni verbalizzanti;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante della presente delibera.

- 1) Di approvare il certificato di collaudo emesso in data 25.09.2015 – dalla Commissione di collaudo – relativo ai lavori di "Completamento dello schema irriguo delle aree del Medio Agri – Vascone di Missanello – Prog. A/G.C. n.51", dell'importo complessivo di € 6.489.428,31 quale competenze dell'impresa;
- 2) di approvare lo Stato Finale dei lavori nei rapporti Consorzio/Ministero, emesso in data 22.03.2016, firmato dal Direttore Operativo geom. Antonio Giocoli e dal RUP Dott. Michele Mastrangelo, dove è riportata la somma impegnata a tutto il 20.06.2014 per l'importo complessivo di € 9.464.311,61 e gli acconti corrisposti all'impresa per € 9.341.094,85, rimanendo a disposizione l'importo di € 123.216,88, quale residuo credito del Consorzio;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin, 16 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 5 delibera n. 172 del 14 OTT. 2015

- 3) di imputare ai fini contabili, sulla somma che il Ministero dovrà erogare al Consorzio per € 123.216,88, il residuo credito pari ad € 93.361,13 al Cap. 51 "Spese generali lavori Ministero", in c/to residui 2015, avendo già impegnata la somma di € 29.141,00 con delibera commissariale n. 256/15;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – nominato con delibera commissariale n. 252/15, per gli adempimenti conseguenziali;
- 5) dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 33/2001, non è soggetta ad approvazione da parte della Giunta Regionale.

Villa d'Agri, **14 OTT. 2015**

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Mastrangelo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Giuseppe Musacchio)

rendiconto finale Consorzio/Ministero