



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

IN LIQUIDAZIONE

Piazza Zecchettin, 85050 Villa D'Agri (PZ)

Foglio n. _____ delibera n. _____ del _____

DELIBERA COMMISSARIALE

^^^^^^^^

Data 29 MAG 2018

Delibera n. 45

OGGETTO: PROGETTO A/G.C. 166- "COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE DELLE TESTE DI IDRANTE A CONTATORE" - IMPORTO € 2.000.000,00: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.

^^^^^^^^

IL COMMISSARIO UNICO LIQUIDATORE dei Consorzi di Bonifica

VISTA la Legge Regionale n. 1 dell'11/01/2017 recante la "Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio";

DATO ATTO che con l'entrata in vigore della suddetta legge (17 gennaio 2017) i Consorzi di Bonifica regionali, ai sensi dell'art. 31 comma 1, sono stati sciolti e posti in liquidazione;

VISTA la DGR n. 142 del 24/02/2017 recante la nomina del Commissario unico liquidatore dei Consorzi di Bonifica di Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano e Alta Val D'Agri e del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, nella persona dell'Avv. Giuseppe P. Musacchio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'Art. 31 comma 2 della citata L.R. n. 1/2017, al Commissario unico liquidatore, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete altresì e fino al 31 dicembre 2017, l'amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi di cui all'Art. 29, comma 4;

CON I POTERI derivanti dalla legge regionale n. 1/2017 e dalla DGR n. 142 del 24/2/2017;

PREMESSO che con deliberazione commissariale n. 3 del 01/04/2014 è stato approvato il progetto, aggiornato nell'aprile 2012, integrato nel novembre 2012 e validato dal R.U.P. positivamente, relativo ai "*Lavori di completamento della installazione delle teste d'idrante a contatore*", per un importo complessivo di € 2.000.000,00 così distinto:

A)- FORNITURE	€ 1.406.992,80
B)- LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	
1)- Lavori a misura per posa in opera apparecchiature	€ 98.283,30
2)- Oneri ordinari per attuazione piani di sicurezza	€ 1.148,22
3)- Oneri aggiuntivi per attuazione piani di sicurezza	€ 2.040,71
TOTALE B)	€ 101.474,23 € 101.474,23



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI IN LIQUIDAZIONE

Piazza Zecchettin, 85050 Villa D'Agri (PZ)

Foglio n. 2 delibera n. 45 del 29 MAG 2018

C)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1)- Imprevisti	€ 17.000,00	
2)- Spese tecniche (9,50%)		
- Incentivo (ex art. 92 D.lgs. 163/06 (1,50%))	€ 22.882,01	
- Spese Generali forfettarie (3,00%)	€ 45.584,01	
- Pubblicità e spese di gara (1,00%)	€ 15.194,67	
- Collaudo tecnico e amministrativo (3,00%)	€ 45.584,01	
- Alta sorveglianza (1,00%)	€ 15.194,67	
3)- IVA (22,00%)	€ 330.058,55	
TOTALE C)	€ 491.977,92	€ 491.977,92
TOTALE GENERALE		€ 2.000.444,95
IN. C.T.		€ 2.000.000,00

CHE con Decreto di Concessione n. 158 del 18/06/2014, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato ed ammesso a finanziamento il citato progetto per un importo complessivo di € 2.000.000,00 così distinto:

A)- FORNITURE € 1.406.992,80

B)- LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1)- Lavori a misura per posa in opera apparecchiature	€ 98.283,30	
2)- Oneri di sicurezza	€ 3.188,93	
TOTALE B)	€ 101.474,23	€ 101.474,23

C)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1)- Imprevisti	€ 10.627,72	
2)- Spese Generali (10,00%)	€ 150.846,70	
3)- IVA (22,00%)	€ 330.058,55	
TOTALE C)	€ 491.532,97	€ 491.532,97
TOTALE GENERALE		€ 2.000.000,00

CHE con deliberazione commissariale n. 42 del 24/03/2015 è stato preso atto della nomina, da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dell'Ing. Guglielmo Renato RAIMONDI quale Delegato all'Alta Sorveglianza, giusto Decreto n. 281 del 05/11/2014 dello stesso Ministero;

CHE con deliberazione commissariale n. 22 del 07/07/2014 è stato disposto di procedere all'affidamento della fornitura delle apparecchiature idrauliche previste nel suddetto progetto, mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006;

CHE con deliberazione commissariale n. 144 del 11/08/2015 è stata nominata la commissione di gara, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006;

CHE con deliberazione commissariale n. 160 del 14/09/2015 è stata nominato Responsabile



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI IN LIQUIDAZIONE

Piazza Zecchettin, 85050 Villa D'Agri (PZ)

Foglio n. 3 delibera n. 45 del 29 MAG 2018

Unico del Procedimento il Dott. Michele MASTRANGELO, in sostituzione dell'Ing. Nicola DI MARCO;

CHE con deliberazione commissariale n. 21 del 11/02/2016, verificato il possesso dei requisiti, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva delle forniture alla Ditta "AC.MO" S.p.A. da Milano, stabilita con la deliberazione commissariale n. 23/2015, per l'importo complessivo di € 1.333.829,18 + IVA, al netto del ribasso offerto del 5,20%, giusto contratto di appalto stipulato in data 16/03/2016 e registrato a Potenza in data 18/03/2016 al n. 461;

CHE con deliberazione commissariale n. 5 del 18/01/2016 sono stati inoltre nominati l'ing. Antonio VOTTA, Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza; il Geom. Donato SAMA', Direttore Operativo, ed il Geom. Nicola MORATTA, Ispettore di cantiere;

CHE con deliberazione commissariale n. 88 del 21/06/2016 è stato nominato Collaudatore amministrativo l'Ing. Maria Carmela LEONE, funzionario del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto e iscritta all'ordine degli Ingegneri di Matera al n. 736, la quale non ha svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori da sottoporre a collaudo;

VISTE le su citate deliberazioni commissariali;

CONSIDERATO che l'avvio delle forniture è avvenuto in data 21/03/2016 con la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale da parte del R.U.P., Dott. Michele MASTRANGELO, e del Direttore dei Lavori, Ing. Antonio VOTTA, nonché del Procuratore della Ditta "AC.MO" S.p.A. da Milano, Ing. Eugenio COLOMBO;

CHE l'ultimazione delle forniture è avvenuta in data 16/04/2016;

CHE l'avvio dei lavori in amministrazione diretta per la posa delle apparecchiature è avvenuto in data 18/04/2015 e che gli stessi si sono conclusi in data 25/01/2017;

VISTO lo Stato Finale dei lavori nei rapporti con il Ministero, redatto dall'Ing. Antonio VOTTA nella sua qualità di Direttore dei Lavori, dal quale risulta che le forniture sono state eseguite, che i lavori in amministrazione diretta sono stati ultimati e che l'importo complessivo del quadro economico ammonta ad € 1.857.665,01 così come di seguito specificato:

A)- FORNITURE			€ 1.333.829,18
B)- LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
1)- Lavori a misura per posa in opera apparecchiature	€	74.643,20	
2)- Oneri di sicurezza	€	3.188,93	
TOTALE B)	€	77.832,13	€ 77.832,13
C)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)- Spese Generali (10,00%)	€	150.846,70	
3)- IVA			



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI IN LIQUIDAZIONE

Piazza Zecchettin, 85050 Villa D'Agri (PZ)

Foglio n. 4 delibera n. 45 del 29 MAG 2018

- forniture (22% di € 1.333.829,18) € 293.442,42
- pubblicazione gara € 202,96
- esito gara € 191,62
- alta sorveglianza € 1.320,00

Totale € 295.157,00 € 295.157,00

TOTALE C) € 446.003,70 € 446.003,70

TOTALE GENERALE € 1.857.665,01

DATO ATTO, pertanto, che:

- sul totale del quadro economico di progetto risulta una economia di € 142.334,99 (€ 2.000.000,00 - € 1.857.665,01);
- gli acconti richiesti e già liquidati al Consorzio ammontano complessivamente ad € 1.684.452,55 così determinati:
 1. Anticipazione 15% (decreto direttoriale n. 18815 del 13/07/2016) € 211.048,92
 2. Liquidazione 1° S.A.L. (decreto direttoriale n. 23361 del 30/09/2016) € 1.312.531,70
 3. Liquidazione 2° S.A.L. € 160.871,93

Totale € 1.684.452,55
- il credito del Consorzio di Bonifica risulta essere pari ad € 173.212,46 (€ 1.857.665,01 - € 1.684.452,55);

VISTO lo **Stato Finale dei lavori nei rapporti con la Ditta Fornitrice**, redatto dall'Ing. Antonio VOTTA nella sua qualità di Direttore dei Lavori, col quale si certifica che l'importo delle forniture eseguite alla data del 16/04/2016 ammontano a netti € 1.333.829,18, da cui detraendo l'importo delle somme corrisposte alla Ditta con il 1° S.A.L., pari ad € 1.194.444,03, resta il credito della Ditta di € 139.385,15;

VISTO lo **Stato Finale dei lavori in amministrazione diretta**, redatto dal dall'Ing. Antonio VOTTA nella sua qualità di Direttore dei Lavori, col quale si certifica che i lavori ammontano a complessivi € 77.832,13;

VISTO il **Certificato di Collaudo** tecnico/amministrativo redatto in data 19/12/2017 dall'Ing. Maria Carmela LEONE nella sua qualità di Collaudatore, col quale si certifica che:

- la fornitura eseguita dalla Ditta appaltatrice **AC.MO S.p.A.**, in base al contratto Rep. n.° 1046 in data 17/03/2016, registrato a Potenza il 18/03/2016 al N°461, è stata regolarmente eseguita;
- i lavori in amministrazione diretta riguardanti la posa in opera di n. 1.464 contatori DN 100, n. 23 saracinesche DN 150 e n. 5 saracinesche DN 200, sono stati regolarmente eseguiti; per cui sono collaudabili, così come con il Certificato stesso si collaudano e si dispone la liquidazione ed il pagamento del credito alla Ditta appaltatrice **AC.MO S.p.A.** da Milano;

RITENUTO di prendere atto ed approvare lo **Stato Finale dei lavori nei rapporti con il Ministero** e conseguentemente provvedere ad inoltrare lo stesso al Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e



**CONSORZIO DI BONIFICA ALTA
VAL D'AGRI
IN LIQUIDAZIONE**

Piazza Zecchettin, 85050 Villa D'Agri (PZ)

Foglio n. 5 delibera n. 45 del 29 MAG 2018

Forestali, per l'espletamento delle relative attività di controllo e la liquidazione dell'importo di € 173.212,46;

DI prendere atto, approvare e liquidare lo **Stato Finale dei lavori nei rapporti con la Ditta Fornitrice** e, conseguentemente, provvedere al pagamento a favore della Ditta AC.MO S.p.A. da Milano dell'importo di € 139.385,15 + IVA;

DI prendere atto ed approvare lo **Stato Finale dei lavori in amministrazione diretta** col quale si certifica che i lavori ammontano a complessivi € 77.832,13;

DI prendere atto ed approvare il **Certificato di Collaudo** tecnico/amministrativo redatto in data 19/12/2017 dall'Ing. Maria Carmela LEONE nella sua qualità di Collaudatore;

VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme apposte sulla proposta di delibera;

DATO ATTO che il bilancio 2018/residui, come espressamente attestato a margine della proposta di delibera dal Ragioniere Capo, presenta l'occorrente disponibilità all'apposito capitolo di spesa;

DATO ATTO che la presente delibera **non è soggetta** al controllo regionale, disciplinato dall'Art. 27 della L.R. n. 1/2017;

ASSISTITO dall'Ing. Antonio VOTTA, Segretario con funzioni verbalizzanti;

D E L I B E R A

per le motivazioni in narrativa evidenziate e che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di prendere atto ed approvare, con riferimento ai lavori in premessa evidenziati, lo **Stato Finale dei lavori nei rapporti con il Ministero**, dal quale risulta che le forniture sono state eseguite, che i lavori in amministrazione diretta sono stati ultimati e che l'importo complessivo del quadro economico ammonta ad € 1.857.665,01 così come di seguito specificato

A)- **FORNITURE** € 1.333.829,18

B)- **LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1)- Lavori a misura per posa in opera apparecchiature € 74.643,20

2)- Oneri di sicurezza € 3.188,93

TOTALE B) € 77.832,13 € 77.832,13

C)- **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1)- Spese Generali (10,00%) € 150.846,70



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI IN LIQUIDAZIONE

Piazza Zecchettin, 85050 Villa D'Agri (PZ)

Foglio n. 6 delibera n. 45 del 29 MAG 2018

3)- IVA

- forniture (22% di € 1.333.829,18)	€ 293.442,42
- pubblicazione gara	€ 202,96
- esito gara	€ 191,62
- alta sorveglianza	€ 1.320,00

Totale € 295.157,00 € 295.157,00

TOTALE C) € 446.003,70 € 446.003,70

TOTALE GENERALE € 1.857.665,01

- di prendere atto, pertanto, che:
 - sul totale del quadro economico di progetto risulta una economia di € **142.334,99** (€ 2.000.000,00 - € 1.857.665,01);
 - gli acconti richiesti e già liquidati al Consorzio ammontano complessivamente ad € **1.684.452,55** così determinati:

1. Anticipazione 15% (decreto direttoriale n. 18815 del 13/07/2016)	€ 211.048,92
2. Liquidazione 1° S.A.L. (decreto direttoriale n. 23361 del 30/09/2016)	€ 1.312.531,70
3. Liquidazione 2° S.A.L.	€ 160.871,93
Totale	€ 1.684.452,55
 - il credito del Consorzio di Bonifica risulta essere pari ad € **173.212,46** (€ 1.857.665,01 - € 1.684.452,55);
- di prendere atto, approvare e liquidare, sempre con riferimento ai lavori in premessa evidenziati, lo **Stato Finale nei rapporti con la Ditta Fornitrice**, redatto dall'Ing. Antonio VOTTA nella sua qualità di Direttore dei Lavori e, conseguentemente, provvedere al pagamento a favore della Ditta **AC.MO S.p.A.** da Milano dell'importo di € **139.385,15** + IVA;
- di prendere atto ed approvare lo **Stato Finale dei lavori in amministrazione diretta**, redatto dal dall'Ing. Antonio VOTTA nella sua qualità di Direttore dei Lavori, col quale si certifica che i lavori ammontano a complessivi € **77.832,13**;
- di prendere atto ed approvare, sempre con riferimento ai lavori in premessa evidenziati, il **Certificato di Collaudo** tecnico/amministrativo redatto in data 19/12/2017 dall'Ing. Maria Carmela LEONE nella sua qualità di Collaudatore;
- di inoltrare gli **Stati Finali** suddetti al Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per l'espletamento delle relative attività di controllo e la liquidazione dell'importo di € **173.212,46**;
- dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso agli Uffici preposti alla Trasparenza, per gli adempimenti consequenziali;
- di dichiarare il presente Atto **non soggetto a controllo**.



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

IN LIQUIDAZIONE

Piazza Zecchettin, 85050 Villa D'Agri (PZ)

Foglio n. 97 delibera n. 45 del 29 MAG 2018

Villa d'Agri, **29 MAG 2018**

IL SEGRETARIO
F/to Ing. Antonio Votta

IL COMMISSARIO UNICO LIQUIDATORE
F/to Avv. Giuseppe Musacchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Consorzio il 29 MAG 2018 dove rimarrà per giorni 3 consecutivi.

Villa d'Agri, 29 MAG 2018

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione ai sensi dell'Art.48 dello Statuto Consortile, è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal 29 MAG 2018 al _____ senza che siano stati presentati reclami ed opposizioni.

Villa d'Agri

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

VISTO: REGIONE BASILICATA

La presente delibera viene trasmessa il _____ Prot. N. _____ alla Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Potenza ai sensi dell'art.27 della L.R.n.1 del 11.01.2017 per l'approvazione

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.27 della L.R. n.1 del 11.01.2017 il 29 MAG 2018

Villa d'Agri 29 MAG 2018

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente copia, per uso amministrativo è conforme all'originale.

Villa d'Agri

Il Segretario
(Ing. Antonio Votta)