



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Data 26 AGO 2021

Delibera n. 35

^^^^^^

OGGETTO: Lavori di installazione pompe sommerse e altre attività presso l'impianto di sollevamento "Serrapotamo" nell'ambito dei lavori di *miglioramento del sistema di erogazione dell'acqua ad uso irriguo finalizzato al sostegno della produzione del "Peperone di Senise"* - Approvazione assestamento finale e liquidazione Stato Finale (Atto N.S. a C.)
CUP: F24H13000573332 CIG: ZA730F39C5

IL COMMISSARIO UNICO LIQUIDATORE
dei Consorzi di Bonifica

Vista la Legge Regionale n. 1/2001 "Norme in materia di bonifica integrale";

Vista la D.G.R. n. 125 del 30.01.2014 recante, fra l'altro, lo scioglimento degli Organi di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli effetti del 3° c. dell'art. 27 della L.R. n. 33/01 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato nominato Commissario Unico Liquidatore, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 1 dell'11.01.2017, dei disciolti Consorzi di Bonifica della Basilicata, l'Avv. Giuseppe Musacchio;

Premesso che Il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento del sistema di erogazione dell'acqua ad uso irriguo finalizzato al sostegno della produzione del peperone di Senise fu approvato dal Comitato di Coordinamento con Delibera n. 4 in data 20 aprile 2014;

Tale progetto, fu successivamente approvato e finanziato dalla Regione Basilicata nell'ambito del Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra con DGR 1243 del 27.07.2010 -Det, Dir. 120F.2014/D00251 del 06/05/2014, esso comportava la spesa di € 150.000,00 ed esprimeva il seguente quadro economico:

A) LAVORI	euro 72.371,18
B) ONERI PER LA SICUREZZA	<u>euro 3.000,00</u>
Sommano	euro 75.371,18
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- adeguamento reti di distribuzioni -intubazione canale di presa del Serrapotamo	euro 8.644,00
- acquisto ed installazione di due elettropompe	euro 20.000,00
- adeguamento quadro elettrico impianto Serrapotamo	euro 5.000,00
- interventi da eseguire con operai del consorzio	<u>euro 3.000,00</u>
sommano	euro 36.644,00
- oneri IVA	euro 23.983,34
- spese generali	<u>euro 14.001,90</u>
TOTALE GENERALE DEL FINANZIAMENTO	euro 150.000,42



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 2 delibera n. 35 del 26 AGO 2021

Considerato che

- con delibera n. 14 de 11.03.2021 è stata approvata la perizia in cui tra le somme a disposizione dell'amministrazione era contemplato la posa in opera di n. 2 pompe sommerse in altrettanti pozzi per alimentare l'impianto di sollevamento denominato "Serrapotamo" in agro di Chiaromonte per l'importo di €. 28.948,00 oltre IVA, per complessivi € 35.316,56, stabilendo che i relativi lavori sarebbero stati svolti previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa mediante massimo ribasso (ex art. 97 comma 8) del D.lgs n. 50/2016, approvata con delibera commissariale n. 14 del 11.03.2021;
- con delibera commissariale n. 19 DEL 15.04.2021 sono stati ratificati i risultati del confronto concorrenziale tra varie ditte, relativi ai lavori indicati in oggetto, svoltosi in data 30.03.2021;
- con la medesima delibera è stata accettata l'offerta presentata, sulla piattaforma di e-procurement "piattaforma.asmel.eu" dalla ditta Tecknologica Impianti snc di Vaglio di Basilicata con affidamento alla stessa dei lavori di che trattasi per l'importo netto contrattuale di € 20.401,52 di cui € 19.847,14 per lavori al netto del ribasso del 30,10% sull'importo di € 28.393,62 ed € 554,38 per oneri di sicurezza, con il seguente Quadro economico:

Importo appaltato

Importo netto	€ 19.847,14
Costi Covid (non soggetti a ribasso)	€ 554,38
Totale	€ 20.401,52

- che durante l'esecuzione dei lavori è nata l'esigenza di aggiungere, uno scomparto normalizzato di alloggiamento del trasformatore, non previsto in progetto in quanto non vi era capienza economica nel computo a base di gara.

Questa modifica trova capienza nelle somme rinvenienti dal ribasso d'asta.

In seguito a questa modifica il quadro economico è il seguente :

Importo di variante

Totale soggetto a ribasso	€ 36.092,64
Costi Covid (non soggetti a ribasso)	554,38
Totale	€ 36.647,02
Totale netto (ribassato del 30.1%)	€ 24.838,72
Costi Covid (non soggetti a ribasso)	€ 554,38
Totale	€ 25.393,10
IVA	€ 5.586,48
Totale complessivo	€ 30.979,58

Visti gli atti predisposti dall'Ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri in liquidazione;

Rilevato che i predetti elaborati, così come redatti, sono meritevoli di approvazione;

Ritenuto di dover allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati:

- certificato di pagamento;
- Stato Finale;
- Registro di contabilità;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 3 delibera n. 35 del 26 AGO 2021

- sommario registro di contabilità;
- libretto delle misure;

Vista la delibera commissariale n. 27 del 31.05.2021 "Approvazione bilancio previsionale esercizio 2021";

Ritenuto dover procedere all'approvazione dello Stato Finale nei rapporti Consorzio/Impresa;

Dato Atto che il presente provvedimento viene trasmesso agli Uffici preposti alla Trasparenza, per gli adempimenti consequenziali;

Vista la legge regionale n. 1 dell'11.01.2017;

Con i poteri derivanti dalla suddetta D.G.R. n.142 del 24.02.2017;

Assistito dall'Ing. Antonio Votta, Segretario con funzioni verbalizzanti, nominato con delibera commissariale n. 50/14;

D E L I B E R A

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato e confermato;

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori in argomento eseguiti a tutto il 6.08.2021 per la somma complessiva di € 36.092,64 a firma del Direttore dei Lavori geom Donato Samà e dell'Impresa Teknologica Impianti snc di Vaglio di Basilicata;
- 2) di approvare il certificato di pagamento, nei confronti della Ditta Teknologica Impianti snc di Vaglio di Basilicata, n. 1 per il pagamento della 1^ rata di € 30.979,58 (di cui € 25.393,10 per lavori ed € 5.586,48 per IVA) a firma del Direttore dei Lavori e del RUP Ing. Antonio Votta;
- 3) di accertare l'entrata di € 30.979,58 al Cap. 111 "Contributo OO.PP. a carico Regione per lavori" in c/to residui 2019;
- 4) di liquidare e pagare all'impresa Teknologica Impianti di Vaglio di Basilicata, l'importo di € 30.979,58, come da fattura n.25 del 24.08.2021, con imputazione della spesa al Cap. 231 "Lavori" in c/to residui 2019;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici preposti alla Trasparenza, per gli adempimenti consequenziali;
- 6) dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale disciplinato dall'art. 27 della L.R. n.1/2017;

Villa d'Agri, 26 AGO 2021

IL SEGRETARIO

F/to Ing. Antonio Votta

IL COMMISSARIO UNICO LIQUIDATORE

F/to Avv. Giuseppe Musacchio

Stato Fiale imp. Teknologica
peperone di Senise

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Consorzio il 27 AGO 2021 dove rimarrà per giorni 3 consecutivi.

Villa d'Agri, 27 AGO 2021

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione ai sensi dell'Art.48 dello Statuto Consortile, è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal 27 AGO 2021 al _____ senza che siano stati presentati reclami ed opposizioni.

Villa d'Agri

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

VISTO: REGIONE BASILICATA

La presente delibera viene trasmessa il _____
Prot. N. _____ alla Regione
Basilicata – Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale – Potenza ai sensi
dell'art.27 della L.R.n.1 del 11.01.2017
per l'approvazione

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.27 della L.R.
n.1 del 11.01.2017 il 27 AGO 2021

Villa d'Agri 27 AGO 2021

Il Segretario
(F/to Ing. Antonio Votta)

La presente copia, per uso amministrativo è conforme all'originale.

Villa d'Agri

Il Segretario
(Ing. Antonio Votta)